



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รอบ ๖ เดือน

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การเบิกจ่ายงบประมาณ

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	ค่าครุภัณฑ์	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบโซล่าเซลล์ ภายในตำบลลำเพ็ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	ป้ายบอกทางและป้ายบอกอาณาเขต	๑๒๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงดินโดยการลงหินคลุก ซอยสวนเรืองชัยวันทองหมู่ ๒ บ้านซับระวีง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ถนนซอย ๓ ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซับระวีง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๑,๓๔๙,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๘.๙๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑,๓๔๙,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๘.๙๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ ของดีตำบลลำเพี้ยก	๕๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ	๑๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๙๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๙๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสู่วงัย แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วิถีใส ใจอนามัย เจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพ็ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	รพพยาบาลอุกเดิน (รภกระบะ)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	โอนลด ๑,๑๐๐,๐๐๐
รวม				๒๘๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๘๖	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๒	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐		/		๑๘,๔๑๐.๐๐	๙๒.๐๕	๑,๕๙๐.๐๐	๗.๙๕		
๓	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๔	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาคเด็กและ เยาวชน	๙๐,๐๐๐.๐๐		/		๘๙,๘๑๐.๐๐	๙๙.๗๙	๑๙๐.๐๐	๐.๒๑	รอบเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	
๕	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์เพื่อการค้า	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๖	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการรักษัญญาที่มีถิ่นตำบล ลำเพี้ยก	๖๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๗	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพ ให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๘	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซั้บระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๙	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้าน ใหม่ซั้บระวิง หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
รวม				๓๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐๘,๒๒๐.๐๐	๓๔.๙๑	๒๐๑,๗๘๐.๐๐	๖๕.๐๙		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๔,๕๗๒,๕๐๐.๐๐	๔๑.๔๖	๖,๔๕๕,๕๐๐.๐๐	๕๘.๕๔	
๑๑	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๑,๐๙๐,๒๐๐.๐๐	๓๙.๓๓	๑,๖๘๑,๘๐๐.๐๐	๖๐.๖๗	
๑๒	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๖๒.๐๐	
๑๓	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๔๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗		/		๒๙,๗๐๐.๐๐	๖๖.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	
รวม				๑๓,๙๙๕,๐๐๐.๐๐					๕,๗๔๙,๔๐๐.๐๐	๔๑.๐๘	๘,๒๔๕,๖๐๐.๐๐	๕๘.๙๒	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๔,๓๐๕,๐๐๐.๐๐					๕,๘๕๗,๖๒๐.๐๐	๔๐.๙๕	๘,๔๔๗,๓๘๐.๐๐	๕๙.๐๕	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๕๘,๖๐๐.๐๐	๙๗.๖๗	๑,๔๐๐.๐๐	๒.๓๓	
๒	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลำเพ็ญคัพ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓-๖ พ.ย. ๒๕๖๖	/			๓๙๙,๘๒๕.๐๐	๙๙.๙๖	๑๗๕.๐๐	๐.๐๔	
๓	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัน สำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	/			๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	
๖	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด.ลำ เพ็ญ	๑๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้าน วิชาการ ศพด.อบต.ลำเพ็ญ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ ๒๕๖๗	/			๑๓,๖๗๒.๐๐	๔๕.๕๗	๑๖,๓๒๘.๐๐	๕๔.๔๓	
๘	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗		/		๔๕๔,๔๑๐.๐๐	๕๓.๖๕	๓๙๒,๕๙๐.๐๐	๔๖.๓๕	
๙	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการหนุนช่วยเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐					๙๔๔,๕๐๗.๐๐	๖๕.๐๕	๕๐๗,๔๙๓.๐๐	๓๔.๙๕	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑๑	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยเอาตัวรอดเมื่อติดโนรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๑๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐			/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๑๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗		/	๑,๓๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๐.๕๕	๑,๓๒๕,๘๐๐.๐๐	๔๙.๔๕		
รวม				๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐				๑,๓๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๐.๓๖	๑,๓๓๕,๘๐๐.๐๐	๔๙.๖๔		
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๑๔๓,๒๐๐.๐๐				๒,๒๙๙,๙๐๗.๐๐	๕๕.๕๑	๑,๘๔๓,๒๙๓.๐๐	๔๔.๔๙		

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	/			๑๒๘,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำ ชุมชนในตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗	/			๒๖๐,๗๓๕.๐๐	๘๖.๙๑	๓๙,๒๖๕.๐๐	๑๓.๐๙	
๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	/			๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ ม.ค.๒๕๖๗	/			๑๒,๒๒๐.๐๐	๔๐.๗๓	๑๗,๗๘๐.๐๐	๕๙.๒๗	
๗	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/			๒๒,๗๕๕.๐๐	๗๕.๘๕	๗,๒๔๕.๐๐	๒๔.๑๕	
๙	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๗๑๕,๐๐๐.๐๐					๔๒๙,๒๗๐.๐๐	๖๐.๐๔	๒๘๕,๗๓๐.๐๐	๓๙.๙๖	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๗๑๕,๐๐๐.๐๐					๔๒๙,๒๗๐.๐๐	๖๐.๐๔	๒๘๕,๗๓๐.๐๐	๓๙.๙๖	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเทพินคอนกรีตอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ลำเพ็ยก (โตม)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			/		๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสนามฟุตบอล)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำเพ็ยก เชื่อมสายขึ้นเขา บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชั้บระวัง หมู่ที่ ๒ ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นหนองตาด บ้านชั้บระวัง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ เชื่อม บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ เชื่อม บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไทร งาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๔,๑๙๙,๕๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ เข้ม แยก บ้านปอสิง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก เส้นไร่กำนันชาญ หมู่ ที่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปายอุบล หมู่ที่ ๖ เส้นหลังสวน ทุเรียนครูก้าน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโปร่งสนวน หมู่ที่ ๗ ซอย ๓	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชั้บระวิง หมู่ที่ ๙ เส้นหลังวัดป่า	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชั้บระวิง หมู่ที่ ๙ เส้นไร่ตาแปว	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๕,๑๙๘,๗๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๙๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๑๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ลำเพ็ยก หมู่ที่ ๑๑ เส้นไร่นาย ทองหล่อ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สาย นม. ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เวทีสำเร็จรูป รายละเอียดตามแบบหริ อปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม				๕,๖๙๙,๒๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๙๙,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๘,๐๙๗,๕๐๐.๐๐					๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๙๘,๐๐๐.๐๐	๘๓.๔๓	
รวมทุกยุทธศาสตร์				๓๘,๖๙๙,๖๐๐.๐๐					๘,๕๘๖,๗๙๗.๐๐	๒๒.๑๙	๒๗,๒๓๑,๘๐๓.๐๐	๗๐.๓๗	