

การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	ค่าครุภัณฑ์	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบโซล่าเซลล์ ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๙๙.๖๘	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๓๒	-
๒	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	ป้ายบอกทางและป้ายบอกอาณาเขต	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงดินโดยการลงหินคลุก ซอยสวนเรืองชัยวันทองหมู่ ๒ บ้านซับระวี	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๓๔๖,๖๐๐.๐๐	๙๙.๐๓	๓,๔๐๐.๐๐	๐.๙๗	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ถนนซอย ๓ ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซับระวี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐	-
รวม				๒,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๔.๓๗	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๕.๖๓	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๔.๓๗	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๕.๖๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ ของดีตำบลลำเพ็ยก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๙๗,๙๖๘.๐๐	๙๘.๙๘	๒,๐๓๒.๐๐	๑.๐๒	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐					๑๙๗,๙๖๘.๐๐	๙๘.๙๘	๒,๐๓๒.๐๐	๑.๐๒	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒๐๐,๐๐๐.๐๐					๑๙๗,๙๖๘.๐๐	๙๘.๙๘	๒,๐๓๒.๐๐	๑.๐๒	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๒๕๖๖	/	-	-	๑๙,๓๕๐.๐๐	๙๖.๗๕	๖๕๐.๐๐	๓.๒๕	-
๒	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสู้อยู่ แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙,๕๑๐.๐๐	๙๙.๐๒	๔๙๐.๐๐	๐.๙๘	-
๓	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใจอนามัย เจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๖,๔๕๐.๐๐	๘๒.๒๐	๓,๕๖๐.๐๐	๑๗.๘๐	-
๔	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๕,๓๖๐.๐๐	๗๖.๘๐	๔,๖๔๐.๐๐	๒๓.๒๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๕	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๙,๒๙๐.๐๐	๙๒.๙๐	๗๑๐.๐๐	๗.๑๐	-
๖	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปศุสัตว์จากสารพิษ นาย ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๖,๕๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗.๐๐	-
๗	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	รพพยาบาลอุกเหิน (รภกระบะ)	๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ๑,๑๐๐,๐๐๐
๘	แผนงาน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ -ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐
รวม				๕๑๐,๐๐๐.๐๐					๓๙๖,๕๕๐.๐๐	๙๖.๗๐	๑๓,๕๕๐.๐๐	๓.๓๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๙,๘๙๐.๐๐	๙๙.๖๓	๑๑๐.๐๐	๐.๓๗	-
๒	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๘,๔๑๐.๐๐	๙๒.๐๕	๑,๕๙๐.๐๐	๗.๙๕	-
๓	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๒,๘๑๐.๐๐	๖๔.๐๕	๗,๑๙๐.๐๐	๓๕.๙๕	-
๔	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาคักและ เยาวชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘-๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๘๙,๘๑๐.๐๐	๙๙.๗๙	๑๙๐.๐๐	๐.๒๑	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๕	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์เพื่อการค้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๘,๖๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๗.๐๐	-
๖	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการรักษัญมิปัญญาท้องถิ่นตำบล ลำเพี้ยก	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพ ให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซิ่นระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๙	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้าน ใหม่ซิ่นระวิง หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๕ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
รวม				๓๑๐,๐๐๐.๐๐					๒๐๙,๕๒๐.๐๐	๖๗.๕๙	๑๐๐,๔๘๐.๐๐	๓๒.๔๑	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)													
๑๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๙,๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๘๓.๕๔	๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖.๔๖	-
๑๑	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒,๑๙๐,๒๐๐.๐๐	๗๙.๐๑	๕๘๑,๘๐๐.๐๐	๒๐.๙๙	-
๑๒	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๖.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	-
๑๓	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๑๑๔,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๘๓,๙๙๓.๐๐	๗๓.๕๕	๓๐,๒๐๗.๐๐	๒๖.๔๕	โอนเพิ่ม ๖๙,๒๐๐
รวม				๑๔,๐๖๔,๒๐๐.๐๐					๑๑,๖๐๑,๑๙๓.๐๐	๘๒.๔๙	๒,๔๖๓,๐๐๗.๐๐	๑๗.๕๑	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๔,๓๗๔,๒๐๐.๐๐					๑๑,๘๑๐,๗๑๓.๐๐	๘๒.๑๗	๒,๕๖๓,๔๘๗.๐๐	๑๗.๘๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๕๘,๖๐๐.๐๐	๙๗.๖๗	๑,๔๐๐.๐๐	๒.๓๓	-
๒	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพ็ยกัฬ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓-๖ พ.ย. ๒๕๖๖	/	-	-	๓๙๙,๘๒๕.๐๐	๙๙.๙๖	๑๗๕.๐๐	๐.๐๔	-
๓	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัน สำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	-
๖	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด. ลำเพ็ยก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้าน วิชาการ ศพด.อบต.ลำเพ็ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ ๒๕๖๗	/	-	-	๑๓,๖๗๒.๐๐	๔๕.๕๗	๑๖,๓๒๘.๐๐	๕๔.๔๓	-
๘	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/	-	-	๗๑๑,๒๘๐.๐๐	๘๓.๙๘	๑๓๕,๗๒๐.๐๐	๑๖.๐๒	-
๙	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการหนุนช่วยเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐
๑๐	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๔,๙๒๐.๐๐	๙๙.๔๗	๘๐.๐๐	๐.๕๓	-
รวม				๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐					๑,๒๑๖,๒๙๗.๐๐	๘๓.๗๗	๒๓๕,๗๐๓.๐๐	๑๖.๒๓	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑๑	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยเอาตัวรอดเมื่อติดโนรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/	-	-	๒,๖๓๕,๔๙๔.๐๐	๙๘.๓๐	๔๕,๗๐๖.๐๐	๑.๗๐	-
รวม				๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐					๒,๖๓๕,๔๙๔.๐๐	๙๗.๙๓	๔๕,๗๐๖.๐๐	๒.๐๗	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๑๔๓,๒๐๐.๐๐					๓,๘๕๑,๗๙๑.๐๐	๙๒.๙๗	๒๙๑,๔๐๙.๐๐	๗.๐๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓-๔ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๙,๙๗๕.๐๐	๙๙.๙๒	๒๕.๐๐	๐.๐๘	-
๒	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๙,๕๑๐.๐๐	๙๗.๕๕	๔๙๐.๐๐	๒.๔๕	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
รวม				๕๐,๐๐๐.๐๐					๔๙,๔๘๕.๐๐	๙๘.๙๗	๕๑๕.๐๐	๑.๐๓	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๕๐,๐๐๐.๐๐					๔๙,๔๘๕.๐๐	๙๘.๙๗	๕๑๕.๐๐	๑.๐๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๒๘,๕๖๐.๐๐	๙๘.๘๙	๑,๔๔๐.๐๐	๑.๑๑	-
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งระดับ ท้องถิ่น	๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลิต ๓๐,๐๐๐
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลลำ เพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๖๐,๗๓๕.๐๐	๘๖.๙๑	๓๙,๒๖๕.๐๐	๑๓.๐๙	-
๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค ๒๕๖๗	/	-	-	๒๓,๘๖๕.๐๐	๗๙.๕๕	๖,๑๓๕.๐๐	๒๐.๔๕	-
๖	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ ม.ค.๒๕๖๗	/	-	-	๑๒,๒๒๐.๐๐	๔๐.๗๓	๑๗,๗๘๐.๐๐	๕๙.๒๗	-
๗	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๗,๔๖๕.๐๐	๙๑.๕๕	๒,๕๓๕.๐๐	๘.๔๕	-
๘	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/	-	-	๒๒,๗๕๕.๐๐	๗๕.๘๕	๗,๒๔๕.๐๐	๒๔.๑๕	-
๙	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	โอนลิต ๑๒๕,๐๐๐
๑๐	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถตรวจการณ์	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย ๒๕๖๗	/	-	-	๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐	๙๔.๒๕	๖๓,๒๐๐.๐๐	๕.๗๕	-
รวม				๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐					๑,๕๑๗,๔๐๐.๐๐	๙๑.๔๑	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๘.๕๙	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐					๑,๕๑๗,๔๐๐.๐๐	๙๑.๔๑	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๘.๕๙	
รวมทั้งมตยุทธศาสตร์				๒๒,๘๙๖,๔๐๐.๐๐					๑๙,๗๕๗,๓๕๗.๐๐	๘๖.๒๙	๓,๑๓๙,๐๔๓.๐๐	๑๓.๗๑	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเทพินคอนกรีตอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ลำเพ็ยก (โตม)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๙๔๔,๐๐๐.๐๐	๗๘.๖๗	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๑.๓๓	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสนามฟุตบอล)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม ห้องส้วมปลัด อบต.พร้อมห้องน้ำ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านซักระวัง หมู่ที่ ๒ ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๒	๕,๙๐๐.๐๐	๑.๑๘	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นหนองตาด บ้านซักระวัง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๑ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ เชื่อม บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๒	๑๐,๙๐๐.๐๐	๒.๑๘	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ เชื่อม บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๖,๕๐๐.๐๐	๙๗.๓๒	๑๓,๔๐๐.๐๐	๒.๖๘	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไทร งาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๓๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๔.๓๑	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๒๕.๖๙	-
รวม				๔,๖๙๙,๕๐๐.๐๐					๓,๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๙.๘๖	๑,๔๑๖,๕๐๐.๐๐	๓๐.๑๔	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ เข้ม แยก บ้านปอปลิง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๘.๗๒	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๒๘	-
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก เส้นไร่ก้านชาญ หมู่ ที่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๒	๒,๔๐๐.๐๐	๐.๔๘	-
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปายอุบล หมู่ที่ ๖ เส้นหลังสวน ทุเรียนครูก้าน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๘๘.๘๒	๕๕,๙๐๐.๐๐	๑๑.๑๘	-
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโปร่งสนวน หมู่ที่ ๗ ซอย ๓	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๓๒๕,๕๐๐.๐๐	๖๕.๑๑	๑๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๔.๘๙	-
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชะบะวียง หมู่ที่ ๙ เส้นหลังวัดป่า	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๙๖.๙๒	๑๕,๔๐๐.๐๐	๓.๐๘	-
๑๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชะบะวียง หมู่ที่ ๙ เส้นไร่ตาแปว	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๙๖.๙๒	๑๕,๔๐๐.๐๐	๓.๐๘	-
รวม				๔,๔๙๙,๑๐๐.๐๐					๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐	๘๒.๘๑	๗๗๓,๖๐๐.๐๐	๑๗.๑๙	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๑๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ลำเพ็ยก หมู่ที่ ๑๑ เส้นไร่นาย ทองหล่อ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๖.๘๒	๑๕,๙๐๐.๐๐	๓.๑๘	-
๑๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก เชื่อมสายขึ้นเขา บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๔๒	๑๒,๙๐๐.๐๐	๒.๕๘	-
๒๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๑๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๒๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สาย นม. ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๖๗,๕๐๐.๐๐	๙๓.๕๒	๓๒,๔๐๐.๐๐	๖.๔๘	-
๒๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบหรือปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เวทีสำเร็จรูป รายละเอียดตามแบบหรือ ปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	-
๒๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง รายละเอียดตาม แบบหรือปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	๕๐๐.๐๐	๐.๒๕	-
รวม				๒,๘๙๙,๖๐๐.๐๐					๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๘๐.๖๐	๕๖๒,๖๐๐.๐๐	๑๙.๔๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๒,๐๙๘,๑๐๐.๐๐					๙,๓๔๕,๕๐๐.๐๐	๗๗.๒๕	๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐	๒๒.๗๕	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

หน้า ๒๙

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต.ลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๔ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านซักระวัง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยล่าง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๒ บ้าน ซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๒ บ้านซักระวัง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๕๒,๕๕๕.๓๑	๙๐.๖๐	๔๖,๙๔๕.๖๙	๙.๔๐	-
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๔,๔๙๕,๙๐๐.๐๐					๒,๔๙๙,๐๕๕.๓๑	๕๙๐.๒๒	๒,๐๔๖,๘๔๕.๖๙	๔๕.๕๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ทรงแซมเปญ น้ำผิวดิน หมู่ ๘ บ้านหนอง แคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และซ่อมแซมรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านใหม่ซับริวง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเจาะบ่อบาด จำนวน ๒ บ่อ หมู่ ๙ บ้านใหม่ซับริวง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	๖๐๐.๐๐	๐.๑๒	-
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน ซอยท้ายหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๓๐	-
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ซอย บ้านครูปอง หมู่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	/	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๑๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ซอย ๖ หมู่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
รวม				๓,๙๙๗,๖๐๐.๐๐					๒,๙๙๑,๙๐๐.๐๐	๗๔.๘๔	๑,๐๐๕,๗๐๐.๐๐	๒๕.๑๖	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๘,๔๙๓,๕๐๐.๐๐					๕,๔๔๐,๙๕๔.๓๑	๖๔.๐๖	๓,๐๕๒,๕๔๕.๖๙	๓๕.๙๔	
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์				๒๐,๕๙๑,๖๐๐.๐๐					๑๔,๗๘๖,๔๕๔.๓๑	๗๑.๘๑	๕,๘๐๕,๑๔๕.๖๙	๒๘.๑๙	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗