



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รอบ ๑๒ เดือน

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	
จำนวนโครงการและงบประมาณ	๒
แยกเป็นรายโครงการ	๔
การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๘
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม	๒๐
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ	๒๓
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๖
ผลการดำเนินงานโครงการ	๓๒

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนโครงการและงบประมาณ

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๔๖	๒๓,๐๖๐,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม			๔๖	๒๓,๐๖๐,๖๐๐.๐๐	
๒. การพัฒนาäänเศรษฐกิจ					
๑	แผนงานการเกษตร	การส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพ	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม			๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. การพัฒนาäänสังคม					
๑	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่นๆ	๘	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสังคมสงเคราะห์	การส่งเสริมสวัสดิการและการสังคม สงเคราะห์	๙	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๓	งบกลาง	งบกลาง	๔	๑๔,๐๖๔,๒๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม			๒๑	๑๔,๗๘๔,๒๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ					
๑	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	๒	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๐	๓,๖๗๓,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๑๓	๔,๑๕๓,๒๐๐.๐๐	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	แผนงานการเกษตร	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม			๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๕	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐	๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๙๓	๔๓,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	

จำนวนโครงการและงบประมาณ

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	ป้ายบอกทางและป้ายบอกอาณาเขต	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงดินโดยการลงหินคลุกขอยสวนเรื่องชัยวันทองหมู่ ๒ บ้านชัยประวีง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ขอย ๕ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ถนนขอย ๓ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านชัยประวีง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๒,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
๑	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและของดีตำบลลำเพี้ยก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม				<u>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				<u>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. การพัฒนาด้านสังคม					
๑	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสู่วัย แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๓	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๔	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพ็ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๕	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๖	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๗	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๘	แผนงานสาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข
๙	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๐	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้สูงอายุและผู้พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม				๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. การพัฒนาด้านสังคม					
๑๑	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๒	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๓	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์เพื่อการค้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๔	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการรักษากฎมีปัญญาท้องถิ่นตำบลลำเพี้ยก	๖๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๕	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๖	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซับระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๗	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้านใหม่ซับระวิงหมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
รวม				๒๖๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. การพัฒนาด้านสังคม					
๑๘	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๙	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๑	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๑๑๔,๒๐๐.๐๐	กองสวัสดิการฯ
				รวม	๑๔,๐๖๔,๒๐๐.๐๐
				รวมทั้งยุทธศาสตร์	๑๖,๐๐๔,๒๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ					
๑	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพี้ยกัฬ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๕	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด. ลำเพี้ยก	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศพด.อบต. ลำเพี้ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๙	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการหนุน้อยเรียนรัฐภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม				๑,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ					
๑๐	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยเอาตัวรอด เมื่อติดในรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม				๒,๗๐๖,๒๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๑๔๘,๒๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม				๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๕๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลลำเพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๗	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๘	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๙	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถตรวจการณ์	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเทพั่นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลำ เพ็ยก (โตม)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสนามฟุตบอล)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องส้วมปลัด อบต.พร้อมห้องน้ำ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านชั้บระวิง หมู่ที่ ๒ ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นหนองตารด บ้านชั้บระวิง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแค ทราย หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ เชื่อม บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ เชื่อม บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๔,๖๙๙,๕๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลม ทอง หมู่ที่ ๕ เชื่อม แยกบ้านบ่อลิง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหิน คลุก เส้นไร่กำนันชาญ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายูบล	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านป่ายูบล หมู่ที่ ๖ เส้นหลังสวนทุเรียนครูก้าน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโป่ง สวน หมู่ที่ ๗ ซอย ๓	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปูแอสฟัลติกคอน กรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งสวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแค ทราย หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ซั้บ ระวีง หมู่ที่ ๙ เส้นหลังวัดป่า	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ซั้บ ระวีง หมู่ที่ ๙ เส้นไร่ตาแปว	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๔,๕๙๙,๑๐๐.๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ลำ เพี้ยก หมู่ที่ ๑๑ เส้นไร่นายทองหล่อ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ใหม่ลำเพี้ยก เชื่อมสายขึ้นเขา บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลม ทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลม ทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สาย นม. ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตาม แบบหรือปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เวทีสำเร็จรูป รายละเอียดตามแบบหรือปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๔	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง รายละเอียดตามแบบหรือปริมาณ งานที่ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				๒,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต.ลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านซั้บระวิง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยล่างและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๒ บ้านซั้บระวิง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๒ บ้านซั้บระวิง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม				๓,๙๙๖,๔๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

หน้า ๑๖

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโปรงสนวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ทรงแซมเปญ น้ำผิวดิน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านใหม่ ชัยประวีง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเจาะบ่อบาด จำนวน ๒ บ่อ หมู่ ๙ บ้านใหม่ชัย ระวีง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน ซอยท้ายหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ถังทรงแซมเปญ พร้อม เจาะบ่อบาด หมู่ ๑๑ บ้านใหม่สำเพ็ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ซอย บ้านครูปอง หมู่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทอง พัฒนา	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ซอย ๖ หมู่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม				๓,๙๙๗,๖๐๐.๐๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒๐,๐๙๒,๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ				๔๔,๖๕๓,๕๐๐.๐๐	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	ค่าครุภัณฑ์	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ระบบโซล่าเซลล์ ภายในตำบลลำเพี้ยก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๙๙.๖๘	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๓๒	-
๒	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	ป้ายบอกทางและป้ายบอกอาณาเขต	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงดินโดยการลงหินคลุก ซอยสวนเรืองชัยวันทองหมู่ ๒ บ้านซับระวี	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๓๔๖,๖๐๐.๐๐	๙๙.๐๓	๓,๔๐๐.๐๐	๐.๙๗	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ซอย ๕ หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ถนนซอย ๓ ใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซับระวี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรปู Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองแคทราย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐	-
รวม				๒,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๔.๓๗	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๕.๖๓	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๔.๓๗	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๕.๖๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ ของดีตำบลลำเพ็ยก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๙๗,๙๖๘.๐๐	๙๘.๙๘	๒,๐๓๒.๐๐	๑.๐๒	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
รวม				๒๐๐,๐๐๐.๐๐					๑๙๗,๙๖๘.๐๐	๙๘.๙๘	๒,๐๓๒.๐๐	๑.๐๒	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๒๐๐,๐๐๐.๐๐					๑๙๗,๙๖๘.๐๐	๙๘.๙๘	๒,๐๓๒.๐๐	๑.๐๒	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการลดปริมาณขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๒๕๖๖	/	-	-	๑๙,๓๕๐.๐๐	๙๖.๗๕	๖๕๐.๐๐	๓.๒๕	-
๒	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสู้อยู่ แข็งแรง สมวัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙,๕๑๐.๐๐	๙๙.๐๒	๕๙๐.๐๐	๐.๙๘	-
๓	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการวัยรุ่น วัยใส ใสใจอนามัย เจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๖,๔๕๐.๐๐	๘๒.๒๐	๓,๕๖๐.๐๐	๑๗.๘๐	-
๔	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดในพื้นที่ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๕,๓๖๐.๐๐	๗๖.๘๐	๔,๖๔๐.๐๐	๒๓.๒๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๕	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๙,๒๙๐.๐๐	๙๒.๙๐	๗๑๐.๐๐	๗.๑๐	-
๖	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปศุสัตว์ปลอดภัย ๑๐๐% ๑๐๐% เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๖,๕๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗.๐๐	-
๗	แผนงาน สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	รพพยาบาลอุกเหิน (รภกระบะ)	๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ๑,๑๐๐,๐๐๐
๘	แผนงาน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ -ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐
รวม				๕๑๐,๐๐๐.๐๐					๓๙๖,๕๕๐.๐๐	๙๖.๗๐	๑๓,๕๕๐.๐๐	๓.๓๐	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม													
๑	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๙,๘๙๐.๐๐	๙๙.๖๓	๑๑๐.๐๐	๐.๓๗	-
๒	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการพึงได้รับจากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๘,๔๑๐.๐๐	๙๒.๐๕	๑,๕๙๐.๐๐	๗.๙๕	-
๓	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๒,๘๑๐.๐๐	๖๔.๐๕	๗,๑๙๐.๐๐	๓๕.๙๕	-
๔	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการจัดกิจกรรมสภาคเด็กและ เยาวชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘-๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๘๙,๘๑๐.๐๐	๙๙.๗๙	๑๙๐.๐๐	๐.๒๑	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๕	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์เพื่อการค้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๘,๖๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๗.๐๐	-
๖	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการรักษัญมิปัญญาท้องถิ่นตำบล ลำเพี้ยก	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพ ให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าซิ่นระวิงหมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๙	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปบ้าน ใหม่ซิ่นระวิง หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ & ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
รวม				๓๑๐,๐๐๐.๐๐					๒๐๙,๕๒๐.๐๐	๖๗.๕๙	๑๐๐,๔๘๐.๐๐	๓๒.๔๑	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)													
๑๐	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๙,๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๘๓.๕๔	๑,๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖.๔๖	-
๑๑	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒,๑๙๐,๒๐๐.๐๐	๗๙.๐๑	๕๘๑,๘๐๐.๐๐	๒๐.๙๙	-
๑๒	งบกลาง	งบกลาง	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๖.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	-
๑๓	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๑๑๔,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๘๓,๙๙๓.๐๐	๗๓.๕๕	๓๐,๒๐๗.๐๐	๒๖.๔๕	โอนเพิ่ม ๖๙,๒๐๐
รวม				๑๔,๐๖๔,๒๐๐.๐๐					๑๑,๖๐๑,๑๙๓.๐๐	๘๒.๔๙	๒,๔๖๓,๐๐๗.๐๐	๑๗.๕๑	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๔,๓๗๔,๒๐๐.๐๐					๑๑,๘๑๐,๗๑๓.๐๐	๘๒.๑๗	๒,๕๖๓,๔๘๗.๐๐	๑๗.๘๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๕๘,๖๐๐.๐๐	๙๗.๖๗	๑,๔๐๐.๐๐	๒.๓๓	-
๒	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ลำเพ็ยกัฬ อบต.สัมพันธ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓-๖ พ.ย. ๒๕๖๖	/	-	-	๓๙๙,๘๒๕.๐๐	๙๙.๙๖	๑๗๕.๐๐	๐.๐๔	-
๓	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัน สำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	-
๖	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด. ลำเพ็ยก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทางด้าน วิชาการ ศพด.อบต.ลำเพ็ยก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.พ ๒๕๖๗	/	-	-	๑๓,๖๗๒.๐๐	๔๕.๕๗	๑๖,๓๒๘.๐๐	๕๔.๔๓	-
๘	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/	-	-	๗๑๑,๒๘๐.๐๐	๘๓.๙๘	๑๓๕,๗๒๐.๐๐	๑๖.๐๒	-
๙	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการหนุนช่วยเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐
๑๐	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๔,๙๒๐.๐๐	๙๙.๔๗	๘๐.๐๐	๐.๕๓	-
รวม				๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐					๑,๒๑๖,๒๙๗.๐๐	๘๓.๗๗	๒๓๕,๗๐๓.๐๐	๑๖.๒๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ													
๑๑	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็ก ปฐมวัยเอาตัวรอดเมื่อติดโนรถยนต์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/	-	-	๒,๖๓๕,๔๙๔.๐๐	๙๘.๓๐	๔๕,๗๐๖.๐๐	๑.๗๐	-
รวม				๒,๖๘๑,๒๐๐.๐๐					๒,๖๓๕,๔๙๔.๐๐	๙๗.๙๓	๔๕,๗๐๖.๐๐	๒.๐๗	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๔,๑๔๓,๒๐๐.๐๐					๓,๘๕๑,๗๙๑.๐๐	๙๒.๙๗	๒๙๑,๔๐๙.๐๐	๗.๐๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๑	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓-๔ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๙,๙๗๕.๐๐	๙๙.๙๒	๒๕.๐๐	๐.๐๘	-
๒	แผนงาน การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๙,๕๑๐.๐๐	๙๗.๕๕	๔๙๐.๐๐	๒.๔๕	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
รวม				๕๐,๐๐๐.๐๐					๔๙,๔๘๕.๐๐	๙๘.๙๗	๕๑๕.๐๐	๑.๐๓	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๕๐,๐๐๐.๐๐					๔๙,๔๘๕.๐๐	๙๘.๙๗	๕๑๕.๐๐	๑.๐๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
บ. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี													
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๒๘,๕๖๐.๐๐	๙๘.๘๙	๑,๔๔๐.๐๐	๑.๑๑	-
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดการเลือกตั้งระดับ ท้องถิ่น	๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	โอนลิต ๓๐,๐๐๐
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลลำ เพี้ยก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๖๐,๗๓๕.๐๐	๘๖.๙๑	๓๙,๒๖๕.๐๐	๑๓.๐๙	-
๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ค ๒๕๖๗	/	-	-	๒๓,๘๖๕.๐๐	๗๙.๕๕	๖,๑๓๕.๐๐	๒๐.๔๕	-
๖	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ ม.ค.๒๕๖๗	/	-	-	๑๒,๒๒๐.๐๐	๔๐.๗๓	๑๗,๗๘๐.๐๐	๕๙.๒๗	-
๗	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๗,๔๖๕.๐๐	๙๑.๕๕	๒,๕๓๕.๐๐	๘.๔๕	-
๘	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ ก.ย.๒๕๖๗	/	-	-	๒๒,๗๕๕.๐๐	๗๕.๘๕	๗,๒๔๕.๐๐	๒๔.๑๕	-
๙	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด ความสามารถของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	โอนลิต ๑๒๕,๐๐๐
๑๐	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถตรวจการณ์	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย ๒๕๖๗	/	-	-	๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐	๙๔.๒๕	๖๓,๒๐๐.๐๐	๕.๗๕	-
รวม				๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐					๑,๕๑๗,๔๐๐.๐๐	๙๑.๔๑	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๘.๕๙	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐					๑,๕๑๗,๔๐๐.๐๐	๙๑.๔๑	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๘.๕๙	
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์				๒๒,๘๙๖,๔๐๐.๐๐					๑๙,๗๕๗,๓๕๗.๐๐	๘๖.๒๙	๓,๑๓๙,๐๔๓.๐๐	๑๓.๗๑	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเทพินคอนกรีตอาคาร อเนกประสงค์ อบต.ลำเพ็ยก (โตม)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๙๔๔,๐๐๐.๐๐	๗๘.๖๗	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๑.๓๓	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสนามฟุตบอล)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม ห้องส้วมปลัด อบต.พร้อมห้องน้ำ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านซักระวัง หมู่ที่ ๒ ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๐ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๒	๕,๙๐๐.๐๐	๑.๑๘	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร เส้นหนองตาด บ้านซักระวัง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๑ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ เชื่อม บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๒	๑๐,๙๐๐.๐๐	๒.๑๘	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ เชื่อม บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๖,๕๐๐.๐๐	๙๗.๓๒	๑๓,๔๐๐.๐๐	๒.๖๘	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไทร งาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๓๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๔.๓๑	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๒๕.๖๙	-
รวม				๔,๖๙๙,๕๐๐.๐๐					๓,๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๙.๘๖	๑,๔๑๖,๕๐๐.๐๐	๓๐.๑๔	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทอง หมู่ที่ ๕ เข้ม แยก บ้านปอสิง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๘.๗๒	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๒๘	-
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก เส้นไร่ก้านชาญ หมู่ ที่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๒	๒,๔๐๐.๐๐	๐.๔๘	-
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปายอุบล หมู่ที่ ๖ เส้นหลังสวน ทุเรียนครูก้าน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๘๘.๘๒	๕๕,๙๐๐.๐๐	๑๑.๑๘	-
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโปร่งสวน หมู่ที่ ๗ ซอย ๓	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ บ้านโปร่งสวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๓๒๕,๕๐๐.๐๐	๖๕.๑๑	๑๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๔.๘๙	-
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชะบะวง หมู่ที่ ๙ เส้นหลังวัดป่า	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๙๖.๙๒	๑๕,๔๐๐.๐๐	๓.๐๘	-
๑๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ชะบะวง หมู่ที่ ๙ เส้นไร่ตาแปว	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๙๖.๙๒	๑๕,๔๐๐.๐๐	๓.๐๘	-
รวม				๔,๔๙๙,๑๐๐.๐๐					๓,๗๒๕,๕๐๐.๐๐	๘๒.๘๑	๗๗๓,๖๐๐.๐๐	๑๗.๑๙	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๑๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ลำเพ็ยก หมู่ที่ ๑๑ เส้นไร่นาย ทองหล่อ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๖.๘๒	๑๕,๙๐๐.๐๐	๓.๑๘	-
๑๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ยก เชื่อมสายขึ้นเขา บ้าน หนองไทร หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๔๒	๑๒,๙๐๐.๐๐	๒.๕๘	-
๒๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๔	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๑๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๒๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านไร่แหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สาย นม. ซอย ๒	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๖๗,๕๐๐.๐๐	๙๓.๕๒	๓๒,๔๐๐.๐๐	๖.๔๘	-
๒๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบหรือปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เวทีสำเร็จรูป รายละเอียดตามแบบหรือ ปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	-
๒๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง รายละเอียดตาม แบบหรือปริมาณงานที่ อบต. กำหนด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	๕๐๐.๐๐	๐.๒๕	-
รวม				๒,๘๙๙,๖๐๐.๐๐					๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๘๐.๖๐	๕๖๒,๖๐๐.๐๐	๑๙.๔๐	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๑๒,๐๙๘,๑๐๐.๐๐					๙,๓๔๕,๕๐๐.๐๐	๗๗.๒๕	๒,๗๕๒,๖๐๐.๐๐	๒๒.๗๕	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

หน้า ๒๙

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

แยกเป็นรายโครงการ

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต.ลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑ บ้านลำเพี้ยก	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๔ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านซับระวง	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอยล่าง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๒ บ้าน ซับระวง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๒ บ้านซับระวง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองแคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๔ บ้านหนองไทร	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๕ บ้านไร่แหลมทอง	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๕๒,๕๕๕.๓๑	๙๐.๖๐	๔๖,๙๔๕.๖๙	๙.๔๐	-
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ บ้านปายอุบล	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม				๔,๔๙๕,๙๐๐.๐๐					๒,๔๙๙,๐๕๕.๓๑	๕๙๐.๒๒	๒,๐๔๖,๘๔๕.๖๙	๔๕.๕๓	

ที่	ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	งาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)													
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโปร่งสนวน	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	๐.๓๘	-
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ทรงแซมเปญ น้ำผิวดิน หมู่ ๘ บ้านหนอง แคทราย	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐	-
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และซ่อมแซมรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านใหม่ชัยระวี	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการเจาะบ่อบาด จำนวน ๒ บ่อ หมู่ ๙ บ้านใหม่ชัยระวี	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	๖๐๐.๐๐	๐.๑๒	-
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ภายในหมู่บ้าน ซอยท้ายหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านไทรงาม	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๗ มี.ย. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๓๐	-
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ถึงทรงแซมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑ บ้านใหม่ลำเพ็ญ	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	/	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรรูป Asphaltic concrete ซอย บ้านครูปอง หมู่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	/	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
๑๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ซอย ๖ หมู่ ๑๒ บ้านไร่แหลมทองพัฒนา	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	/	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	๙๐๐.๐๐	๐.๑๘	-
รวม				๓,๙๙๗,๖๐๐.๐๐					๒,๙๙๑,๙๐๐.๐๐	๗๔.๘๔	๑,๐๐๕,๗๐๐.๐๐	๒๕.๑๖	
รวมทั้งยุทธศาสตร์				๘,๔๙๓,๕๐๐.๐๐					๕,๔๔๐,๙๕๔.๓๑	๖๔.๐๖	๓,๐๕๒,๕๔๕.๖๙	๓๕.๙๔	
รวมทั้งหมดยุทธศาสตร์				๒๐,๕๙๑,๖๐๐.๐๐					๑๔,๗๘๖,๔๕๔.๓๑	๗๑.๘๑	๕,๘๐๕,๑๔๕.๖๙	๒๘.๑๙	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๖	๓๒	๖๙.๕๗	๒	๔.๓๔๗๘	๑๒	๒๖.๐๙
รวม	๔๖	๓๒	๖๙.๕๗	๒	๔.๓๔๗๘	๑๒	๒๖.๐๙
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม							
๓.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๘	๗	๘๗.๕๐	๐	๐	๑	๑๒.๕๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๗	๗๗.๗๘	๐	๐	๒	๒๒.๒๒
๓.๓ งบกลาง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒๑	๑๘	๘๕.๗๑	๐	๐	๓	๑๔.๒๙
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ							
๔.๑ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๒	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๓๓.๓๓
๔.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๐	๕	๕๐.๐๐	๐	๐	๕	๕๐.๐๐
รวม	๑๓	๗	๕๓.๘๕	๐	๐	๖	๔๖.๑๕
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐	๑	๒๐.๐๐
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐	๑	๒๐.๐๐
รวม	๑๐	๘	๘๐.๐๐	๐	๐	๒	๒๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๙๓	๖๘	๗๓.๑๒	๒	๒.๑๕	๒๓	๒๔.๗๓